

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	支笏湖診療所煙突断熱材等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 支笏湖温泉3番		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	支笏湖診療所煙突断熱材・屋根外壁塗装改良工事 ・煙突の既設ライニング材の撤去 ・煙突ライニング材の新設 ・屋根板金の塗装、外壁面の補修及び塗装 ・屋上シート防水改良		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 7月31日	契 約 金 額	18,597,600円
工 期 （ 着 工 ）	平成30年 7月31日	工 期 （ 完 成 ）	平成30年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社日建企画		
契約相手方の住所	千歳市 信濃2丁目13番3号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年11月 5日	変 更 金 額	2,365,200円
変更後工期（完成）	平成30年12月10日	変更後の契約金額	20,962,800円
変 更 内 容	・外壁改修における概数確定による増 ・屋根板金破風部分撤去新設による増 ・外壁と屋根庇取り付け部分コーキング補修による増 ・外壁羽目板部分の補修及び一部取替による増		
変 更 理 由	・概数としていたひび割れ補修、欠損部補修等の概数確定による。 ・屋根板金破風部分の木下地が腐食による劣化が判明したため、改修範囲の拡大による。 ・外壁と屋根庇の取り付け部に劣化による隙間が判明したため、コーキング補修を行うことによる。 ・外壁羽目板部分の劣化が判明したため、コーキング補修又は羽目板取替を行うことによる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。