

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 非常用発電機用燃料タンク増設工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	既存5,000リットルの地下埋設燃料タンクを20,000リットルの地下埋設燃料タンクに増設する ・給油設備・自動制御設備・仮設給油設備・給油設備躯体		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年11月6日	契 約 金 額	42,790,000円
工 期（着工）	令和元年11月6日	工 期（完成）	令和2年3月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社弘和建设工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北栄1丁目30番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年2月28日	変 更 金 額	3,344,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和2年3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	46,134,000円
変 更 内 容	1. 仮設給油設備の位置変更による関係数量の増減、土留めの工法変更による関係数量の増減、仮設材の位置変更による関係数量の増減。 2. 漏油検知器設置による関係数量の増、消火器設置による関係数量の増、点検柵設置による関係数量の増、新設タンクへの給油による関係数量の増減。 3. 履行期間の延長。		
変 更 理 由	1. 施工敷地が狭いことで重機や運搬車両が仮設給油設備や仮設材に接触する危険があり、同設備等の位置を変更する必要があるため。 2. 消防機関からの要請により、漏油検知器、消火器、点検柵の設置が必要であるため。新設タンクに不足する灯油を給油する必要があるため。 3. 消防機関の検査日程により、履行期間を延長する必要があるため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年3月19日	変 更 金 額	-286,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和2年3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	45,848,000円
変 更 内 容	・ 廃材処分費、廃材運搬費、廃材積込の追加。 ・ 除雪費、廃材処分費、有価物処分費、廃材運搬費、有価物運搬費、廃材積込費、有価物積込の概数確定による関係数量の増。（※スクラップ控除（減額）となる「有価物処分費」の数量が多く、減額幅が大きいことから、関係数量の追加・増加となっても減額的设计変更となっている。）		
変 更 理 由	・ 木材、廃油の発生により廃材処分費、廃材運搬費、廃材積込が必要となったため。 ・ 概数発注である除雪費、廃材処分費、有価物処分費、廃材運搬費、有価物運搬費、廃材積込費、有価物積込の数量が確定したため。		

※金額はすべて「税込み」です。