

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 冷暖房設備改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	水熱源ヒートポンプユニットの更新：25台		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和4年6月14日	契 約 金 額	42,900,000円
工 期（着工）	令和4年6月14日	工 期（完成）	令和5年2月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和5年2月20日	変 更 金 額	176,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和5年2月24日	変 更 後 の 契 約 金 額	43,076,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・水熱源ヒートポンプユニット(WHP-1)天井埋込型2台を天井吊り型2台へ変更 ・天井吊り型への機種変更に伴うダクト外接続工事数量の減、天井解体・復旧の増 ・天井点検口設置数量の増 ・有価物、廃棄物処分数量の確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・3階陣痛室1・2への水熱源ヒートポンプユニット(WHP-1)天井埋込型の設置が困難であることから、埋込型から吊り型へ機種を変更した。 ・天井吊り型への機種変更に伴う天井内既存機器撤去のため、天井を解体する必要があったため。 ・本工事で設置した空調機の日常点検をするために必要な点検口数量が11箇所であったため。 ・有価物、廃棄物処分数量が確定したため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。