

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 カバードウォーク改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	建築一式		
工 事 概 要	カバードウォークの木工事、塗装工事、防水工事		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年5月1日	契 約 金 額	17,908,000円
工 期（着工）	令和2年5月1日	工 期（完成）	令和2年8月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社北央建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北斗5丁目5番13号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年8月31日	変 更 金 額	847,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和2年8月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	18,755,000円
変 更 内 容	1. シーリング (10*10 MS-2) の減、シーリング (10*10 SR-1) の増、アルミ建具取外しの追加、アルミ建具再取付の追加 2. ゴムチップ撤去・新設の追加 3. 産業廃棄物処分の関係数量の増減、混合廃棄物の運搬・処分の追加		
変 更 理 由	1. 被着体の組合せが金属とガラスであることから、SR-1とする必要があったため。アルミ建具を取外さないと杉羽目板の撤去・新設が施工できなかつたため。(275,000円増) 2. カバードウォークに通じる通路が不陸していたため。(561,000円増) 3. 概数発注である産業廃棄物処分の数量が確定したため。混合廃棄物の発生により、運搬・処分が必要となったため。(11,000円増)		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。