

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 冷暖房・給排水設備改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	機械設備		
工 事 概 要	機械設備改良工事 ・水熱源ヒートポンプユニット設備 ・ガスヒートポンプユニット設備 ・熱源設備 ・給排水設備		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月23日	契 約 金 額	66,000,000円
工 期（着工）	令和2年6月23日	工 期（完成）	令和3年2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和3年1月19日	変 更 金 額	2,310,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和3年2月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	68,310,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・水熱源ヒートポンプの増減、ダクト工事費の増、ビニールクロス天井解体復旧費の追加 ・給湯管撤去・新設の追加、給湯管保温の追加、医療ガス系統配管工事費の追加 ・蒸気管撤去・新設の追加、蒸気管保温の追加 ・空転検知盤の追加 ・産業廃棄物処分の関係数量の増減 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地と図面の相違により仕様を変更する必要があるため。 ・給湯管にピンホールが発見され、使用不能となる前に同管を交換する必要があるため。免振継手にたるみが生じていることから、たるみを改善するために医療ガス系統配管に切り詰め等の工事が必要であるため。 ・ロードヒーティング系統の蒸気管から蒸気漏れが生じており、使用不能となる前に同管を交換する必要があるため。 ・井水枯れ時のポンプ空転を防ぐために必要であるため。 ・産業廃棄物処分の関係数量が確定したため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。